

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		372,42	372,42	
1.1	Diversos	100,00%	100,00%	
		372,42	372,42	
2	TRANSPORTE	100,00%	80,00%	20,00%
		447,86	358,29	89,57
3	ESTRUTURA	100,00%	100,00%	
		72,90	72,90	
4	COBERTURA	100,00%	50,00%	50,00%
		15.972,23	7.986,12	7.986,12
5	ACABAMENTO	100,00%	75,17%	24,83%
		8.738,71	6.568,87	2.169,84
5.1	Revestimento de Paredes	100,00%	100,00%	
		2.401,56	2.401,56	
5.2	Forros	100,00%	100,00%	
		282,53	282,53	
5.3	Pintura	100,00%		100,00%
		1.198,65		1.198,65
5.4	Muro	100,00%	80,00%	20,00%
		4.855,97	3.884,78	971,19
6	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	100,00%	50,00%	50,00%
		1.411,66	705,83	705,83
7	DIVERSOS	100,00%		100,00%
		2.685,01		2.685,01
Porcentagem			54,09%	45,91%
Custo			16.064,42	13.636,37
Porcentagem Acumulado			54,09%	100,0%
Custo Acumulado			16.064,41	29.700,79

Alexandre Cantuária

Alexandre Cantuária de Araújo
Engenheiro Civil CREA 23530/D-DF