



PROCESSO N° 2025004711
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO N° 001/2025

Tendo em vista a justificativa apresentada na avaliação do procedimento de adesão a Ata de Registro de Preços n.º 013/2024 referente ao Pregão Eletrônico nº 013/2024 para a aquisição de estruturas autônomas de compartimento (EAC) pré-fabricadas, acessórios para melhoria de desempenho, mobilização e montagem, visando atender a Secretaria Municipal de Educação, por intermédio da Prefeitura Municipal de Goianira-GO.

Considerando que foram efetuadas pesquisas de preço e, conforme pode-se verificar, sendo assim demonstrado que a contratação através de adesão ao registro de preços do Município de Goianira-GO é vantajosa para a Administração, uma vez que na proposta registrada constam taxa abaixo das taxas praticadas no mercado, gerando economia para a instituição, diante disto justifica-se a Adesão ao Registro de Preços do citado órgão.

Justifica-se ainda que a adesão a Ata de Registro de Preços cumpre os princípios da vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que, com este procedimento, o Município de Luziânia - GO contrata serviço já aceito por outra administração Municipal, fator que propicia segurança de que o referido objeto atende a determinados requisitos de qualidade, e com um preço mais acessível em relação ao praticado pelo mercado, devidamente comprovado pela diferença entre a taxa registrada e os orçados no mercado, conforme orçamentos apresentados.

Diante de todo exposto, acato à justificativa apresentada, e, existindo legalidade no procedimento, determino o encaminhamento do presente processo para a celebração do contrato com a empresa **CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA, CNPJ: 08.404.654/0001-92**, conforme especificado abaixo:

| ITEM | COD. PROD | MATERIAL / DESCRIÇÃO | UND | QTD | VLR UNIT. | VLR TOTAL |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|
| 01 | 33.122 | Sala Modular Tipo II – ARI – Ambiente de Rápida Implantação - composto por 02 (dois) ambientes padrão com dimensão total de 6,00x6,00m e Pé direito de 2,50m. Deverá conter 02 (dois) Aparelhos de Arcondicionado Split 12.000 Btus. Deverá ser do tipo Split; possuir | UND | 5 | R\$ 131.536,66 | R\$ 657.683,30 |



| | | | | | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------|------------------|
| | | <p>potência mínima de 12.000BTUS; ser da cor Branca; deverá ser entregue instalado, já incluído todos os insumos necessários para sua instalação. Deverá conter 01 (uma) Porta - P3 - Dimensões 900x2100 mm. Construída em estruturas de perfis especiais de alumínio e isolamento interno de Poliisocianurato (PIR) ou equivalente, na cor branca. Espessura mínima de 50 mm. As superfícies das portas deverão se resistentes à umidade e manchas. A fechadura deve ser de boa qualidade e de marca reconhecida no mercado. As superfícies deverão ser resistentes à impactos e riscos. As superfícies não deverão possuir porosidade. Deverá ser entregue instalado, já incluído todos os insumos necessários para sua instalação. Deverá conter 02 (duas) Janelas - JE2 - Janela em esquadria de Alumínio - 2 folhas de correr: com pintura eletrostática, com tranca e grade de proteção, na cor branca, vidro temperado 6mm, dimensões 1500x1100 - 1100 mm. Deverá ser entregue instalado, já incluído todos os insumos necessários para sua instalação. Cada ambiente deverá conter luminárias de sobrepor em LED. A quantidade e o tipo de luminarias deve ser dimensionado de modo a garantir a intensidade luminosa adequada, de acordo Unid. 05 R\$ R\$ N° Processo: 2025004711 Usuário: 0148***7107 - Data: 19/02/2025 15:35 Página: 20 RUA MANOEL CARVALHO REZENDE C/ JOÃO PAULO, QUADRA A S/N°. CENTRO, CEP: 72800-120 CNPJ 32.531.313/0001-62 – WWW.EDUCACAO.LUZIANIA.GO.GOV.BR com as normas vigentes.08 (oito) pontos de tomadas.</p> | | | | |
| 02 | 33.123 | <p>Sala Modular Tipo III - ARI - Ambiente de Rápida Implantação - composto por 03 (três) Ambientes Padrão com dimensão total de</p> | UND | 8 | R\$ 250.000,00 | R\$ 2.000.000,00 |



| | | | | | | |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------|----------------|
| | | <p>6,00x9,00m e Pé direito de 2,50m. Deverá conter 03 (três) Aparelhos de Arcondicionado Split 12.000 Btus. Deverá ser do tipo Split; possuir potência mínima de 12.000BTUS; ser da cor Branca. Deverá ser entregue instalado, já incluídos todos os insumos. Deverá conter 01 (uma) Porta - P3 - Dimensões 900x2100 mm. Construída em estruturas de perfis especiais de alumínio e isolamento interno de Poliisocianurato (PIR) ou equivalente, na cor branca. Espessura mínima de 50 mm. As superfícies das portas deverão ser resistentes à umidade e manchas. A fechadura deve ser de boa qualidade e de marca reconhecida no mercado. As superfícies deverão ser resistentes à impactos e riscos. As superfícies não deverão possuir porosidade. Deverá ser entregue instalado, já incluído todos os insumos necessários para sua instalação. Deverá conter 02 (duas) Janelas - JE2 – Janela em esquadria de Alumínio - 2 folhas de correr: com pintura eletrostática, com tranca e grade de proteção, na cor branca, vidro temperado 6mm, dimensões 1500x1100 - 1100 mm. Cada ambiente deverá conter luminárias de sobrepor em LED. A quantidade e o tipo de luminárias deve ser dimensionado de modo a garantir a intensidade luminosa adequada, de acordo com as normas vigentes. 12 (doze) pontos de tomadas.</p> | | | | |
| 03 | 33.120 | <p>Cobertura Modular Individual - Descrição técnica: Estrutura em Chapa de Aço com dimensão de 3,00x2,00m. Cobertura em painel isotérmico constituídos por fibra de vidro laminada e placas de poliisocianurato (PIR) 50 mm - densidade 40 Kg/ m3 • deverá ser entregue instalado, já incluído todos os insumos necessários para sua instalação.</p> | UND | 23 | R\$ 9.000,00 | R\$ 207.000,00 |
| 04 | 33.121 | Banheiro Modular Tipo I - ARI | | 01 | R\$ | R\$ |



| | | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------------|
| | <p>composto por 01 (um) Ambiente Padrão com dimensão total de 6,00x3,00m e Pé direito de 2,50m. Deverá conter 02 (duas) Portas - P3- Dimensões 900x2100 mm. 2.10.7. Construída em estruturas de perfis especiais de alumínio e isolamento interno de Poliisocianurato (PIR) ou equivalente, na cor branca. Espessura mínima de 50 mm. As superfícies das portas deverão se resistentes à umidade e manchas. A fechadura deve ser de boa qualidade e de marca reconhecida no mercado. As superfícies deverão ser resistentes à impactos e riscos. As superfícies não deverão possuir porosidade. Deverá ser entregue instalado, já incluído todos os insumos necessários para sua instalação. Deverá conter 04 (quatro) Janelas – JEI. Janela em esquadria de Alumínio - 1 folha basculante: com pintura eletrostática, com tranca, na cor branca, vidro temperado 6mm, dimensões 600x400 - 1700mm. Deverão ser entregues instaladas, já incluídos todos os insumos necessários para sua instalação. Cada ambiente deverá conter luminárias de sobrepor em LED. A quantidade e o tipo de luminárias deve ser dimensionado de modo a garantir a intensidade luminosa adequada, de acordo com as normas vigentes. OS (cinco) pontos de tomadas. Deverá conter 02 (dois) lavatórios em cerâmica cor branca, DECA ou similar, com torneira, incluso todas as instalações hidrossanitárias necessárias para o correto funcionamento. Deverá conter 01 (uma) bacia sanitária infantil e 01 (uma) bacia sanitária convencional em cerâmica, incluso todas as instalações hidrossanitárias necessárias para o correto funcionamento. Deverá conter 02 (dois) chuveiros elétricos com suas respectivas instalações hidráulicas e elétricas a fim de garantir o bom</p> | | | 134.433,33 | 134.433,33 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------------|



| | | | | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| | | funcionamento. Deverá conter 04 (quatro) barras PCD em aço inox. | | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Total Geral: R\$ 2.999.116,63 (Dois milhões, novecentos e noventa e nove mil, cento e dezesseis reais e sessenta e três centavos)

Luziânia-GO, data da assinatura digital.

MARIA LUIZA COSTA SAMPAIO LIMA
Secretária Municipal de Educação